

proyectos-institucionales

nombreProyecto	tipoProyecto	fechaInicio	fechaFin	avance	direccionResponsable	presupuesto
Ampliación de la red de distribución de agua potable	bienes	02/03/2010	20/03/2024	25	Dirección de desarrollo e ingeniería	53,000,000.00
Puntos de Control CPO	bienes	01/12/2022	01/06/2023	10	Dirección de desarrollo e ingeniería	225,000.00
Rehabilitación de Clarificador de la PTAR (Refrendado septiembre 2023)	bienes	01/12/2022	15/06/2024	100	Dirección de desarrollo e ingeniería	197,500.00
Canalización y limpieza del Río Venado y afluentes	servicios	07/11/2022	01/05/2023	100	Dirección de desarrollo e ingeniería	172,500.00
Compra de Bombas de Recirculación centrífuga, mantenimiento e instalación.	servicios	01/05/2023	15/08/2023	100	Dirección de desarrollo e ingeniería	27,713.00
Suministro de sellos mecánicos de bombas de impulsión del Influyente de la PTAR	servicios	01/03/2023	01/06/2023	100	Dirección de desarrollo e ingeniería	18,297.00
Pintura y señalización de Carretera CPO III	servicios	13/11/2023	30/08/2024	100	Dirección de desarrollo e ingeniería	92,000.00
Reposición de estructuras de techo del edificio N°1 - SIT	servicios	19/04/2024	09/08/2024	100	Dirección de desarrollo e ingeniería	232,000.00
Suministro de lámparas para Edificio 1, 2 y Garitas de Seguridad.	bienes	01/04/2024	15/07/2024	100	Dirección de desarrollo e ingeniería	7,223.42
Estudio, diseño y construcción de caminos a Torre vigía.	bienes	15/04/2024	29/07/2024	100	Dirección de desarrollo e ingeniería	82,547.00
Instalación de Unidad de A/A de 10 Ton - Edificio SIT	servicios	06/11/2023	01/01/2024	100	Dirección de desarrollo e ingeniería	29,624.50
Servicios de Inspección de la Construcción de la Nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Área Panamá - Pacífico. Fase1.	servicios	15/10/2025	15/08/2027	2	Dirección de desarrollo e ingeniería	180,000.00
Mantenimiento y limpieza de Segmentos de afluentes de Río Venado 23-24	servicios	30/04/2023	15/08/2024	3	Dirección de desarrollo e ingeniería	142,838.13
Sistema de Presurización de Oficinas Adm. De la APP	servicios	30/11/2023	15/04/2024	4	Dirección de desarrollo e ingeniería	68,000.00
Mantenimiento de Plantas Eléctricas 1, 2 y 141 - APP e Instalación de Transfer	bienes	15/04/2025	30/11/2025	5	Dirección de desarrollo e ingeniería	40,186.46
Suministro, Instalación y M/O de Retroexcavadora - B95B y B110	servicios	01/03/2025	31/07/2025	0	Dirección de desarrollo e ingeniería	16,785.00
Camino de acceso a Tanque de Almacenamiento de Agua Potable - CPO	bienes	15/03/2025	15/01/2026	2	Dirección de desarrollo e ingeniería	850,000.00
Programa de Adecuación a red de distribución de Agua Potable - APP	bienes	01/02/2025	31/12/2025	0	Dirección de desarrollo e ingeniería	400,000.00
Reposición de Transformadores y Rehabilitación de elementos eléctricos de la PTAR (Hacer una NUEVA - Convocatoria)	servicios	30/04/2025	29/07/2025	8	Dirección de desarrollo e ingeniería	250,000.00
Ampliación de la Vía Brujas / Boulevard Panamá Pacífico - TRAMO I - Fase I	bienes	01/05/2025	03/05/2026	5	Dirección de desarrollo e ingeniería	5,100,000.00
Estudio Ambiental para el Proyecto Punto de Control en Panamá Pacífico	servicios	15/02/2025	15/11/2025	50	Dirección de desarrollo e ingeniería	52,800.00
Apertura y marcación de trocha y reparación de isleta en CPO	servicios	28/02/2025	15/04/2025	1	Dirección de desarrollo e ingeniería	4,200.00
Cerca Perimetral Panamá Pacífico	bienes	20/01/2026	30/03/2026	5	Dirección de desarrollo e ingeniería	911,002.71
Instalación de paneles solares	bienes	20/01/2026	30/03/2026	5	Dirección de desarrollo e ingeniería	60,000.00

proyectos-institucionales

Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de 1,000,000 de Galones	bienes	20/01/2026	15/01/2027	5	Dirección de desarrollo e ingeniería	750,000.00
Adquisición e instalación de Bomba de impulsión de agua para la Estación de Bombeo INADEH	bienes	10/01/2026	30/06/2026	20	Dirección de desarrollo e ingeniería	14,212.10
Imprimación y Asfaltado del camino de Torre Vigía	bienes	10/01/2026	30/06/2026	10	Dirección de desarrollo e ingeniería	50,000.00