

proyectos-institucionales

nombreProyecto	tipoProyecto	fechaInicio	fechaFin	avance	direccionResponsable	presupuesto
Ampliación de la red de distribución de agua potable	bienes	02/03/2010	20/03/2024	25	ción de desarrollo e ing	53,000,000.00
Puntos de Control CPO	bienes	01/12/2022	01/06/2023	10	ción de desarrollo e ing	225,000.00
Rehabilitación de Clarificador de la PTAR (Refrendado septiembre 2023)	bienes	01/12/2022	15/06/2024	100	ción de desarrollo e ing	197,500.00
Canalización y limpieza del Río Venado y afluentes	servicios	07/11/2022	01/05/2023	100	ción de desarrollo e ing	172,500.00
Compra de Bombas de Recirculación centrífuga, mantenimiento e instalación.	servicios	01/05/2023	15/08/2023	100	ción de desarrollo e ing	27,713.00
Suministro de sellos mecánicos de bombas de impulsión del Influyente de la PTAR	servicios	01/03/2023	01/06/2023	100	ción de desarrollo e ing	18,297.00
Pintura y señalización de Carretera CPO III	servicios	13/11/2023	30/08/2024	100	ción de desarrollo e ing	92,000.00
Reposición de estructuras de techo del edificio N°1 - SIT	servicios	19/04/2024	09/08/2024	100	ción de desarrollo e ing	232,000.00
Suministro de lamparas para Edificio 1, 2 y Garitas de Seguridad.	bienes	01/04/2024	15/07/2024	100	ción de desarrollo e ing	7,223.42
Estudio, diseño y construcción de caminos a Torre vígia.	bienes	15/04/2024	29/07/2024	100	ción de desarrollo e ing	82,547.00
Instalación de Unidad de A/A de 10 Ton - Edificio SIT	servicios	06/11/2023	01/01/2024	100	ción de desarrollo e ing	29,624.50
Servicios de Inspección de la Construcción de la Nueva Planta de Tratamiento de Agu	servicios	15/10/2025	15/08/2027	2	ción de desarrollo e ing	180,000.00
Mantenimiento y limpieza de Segmentos de afluentes de Río Venado 24-25	servicios	30/04/2023	15/08/2024	3	ción de desarrollo e ing	142,838.13
Sistema de Presurización de Oficinas Adm. De la APP	servicios	30/11/2023	15/04/2024	4	ción de desarrollo e ing	68,000.00
Mantenimiento de Plantas Electricas 1, 2 y 141 - APP e Instalación de Transfer	bienes	15/04/2025	31/12/2025	5	ción de desarrollo e ing	40,186.46
Suministro, Instalación y M/O de Retroexcavadora - B95B y B110	servicios	01/03/2025	31/07/2025	3	ción de desarrollo e ing	16,785.00
Camino de acceso a Tanque de Almacenamiento de Agua Potable - CPO	bienes	15/03/2025	15/01/2026	7	ción de desarrollo e ing	850,000.00
Programa de Adecuacion a red de distribución de Agua Potable - APP	bienes	01/02/2025	31/12/2025	1	ción de desarrollo e ing	400,000.00
Reposición de Transformadores y Rehabilitación de elementos eléctricos de la PTAR	servicios	30/04/2025	29/07/2025	8	ción de desarrollo e ing	250,000.00
Ampliación de la Vía Brujas / Boulevard Panamá Pacífico - TRAMO I - Fase I	bienes	01/05/2025	03/05/2026	7	ción de desarrollo e ing	6,300,000.00
Estudio Ambiental para el Proyecto Punto de Control en Panamá Pacífico	servicios	17/02/2025	15/11/2025	75	ción de desarrollo e ing	52,800.00
Apertura y marcación de trocha y reparación de isleta en CPO	servicios	17/06/2025	30/06/2025	70	ción de desarrollo e ing	4,200.00